

	<p align="center"><b>COMUNE DI MORBEGNO</b>          Provincia di Sondrio          Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel. 0342.606.211          C.F.: 00098990146 <a href="http://www.comune.morbegno.so.it">http://www.comune.morbegno.so.it</a>          PEC: <a href="mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it">protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it</a>          Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)          Servizio          Urbanistica-Ambiente-Museo</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> <p>PNRR.M4C1-1.2</p> 
---	---	---

Protocollo come da dati riportati nel testo della PEC e nel file “segnatura xml” generato dal protocollo informatico

Protocollo come da dati riportati nel testo della PEC e nel file “segnatura xml” generato dal protocollo informatico.

Morbegno, 24/03/2026

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Spett.le Appaltatore  
**CIVIDINI Ingegneria e Costruzioni s.r.l.**  
 Dalmine (BG)  
 PEC: [cividiniingeo@pec.it](mailto:cividiniingeo@pec.it)

p.c. Spett.le D.L.  
**Arch. Giovanni Ripamonti**  
 Socio DNPR ARCHITETTI ASSOCIATI  
[dnpr@pec.it](mailto:dnpr@pec.it)

LAVORI DI: **NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO  
 COMPRESIVO 1 MORBEGNO - SPINI VANONI.  
 INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 4:  
 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 -  
 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI  
 ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  
 INVESTIMENTO 1.2. PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO  
 PIENO E MENSE (H98H24000520006) - (CIG B58DF7F28D)  
 CONCESSIONE PROROGA**

APPALTATORE: **CIVIDINI Ingegneria e Costruzioni s.r.l. – Dalmine (BG)**

IMPORTO LAVORI: €. 759.278,83

CONTRATTO: Scrittura privata Repertorio N. 37/2025 in data 15/12/2025

\* \* \* \* \*

La sottoscritta Arch. Cristina Tarca, in qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto, competente in materia ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la richiesta di proroga formulata dall'Appaltatore il 23/03/2026, acquisita al protocollo in data 23/03/2026 con il n. 7546;

RITENUTE accoglibili le motivazioni addotte dall'Appaltatore poiché non riconducibili a fatto proprio dello stesso, né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dei Lavori espresso in data 24/03/2026 e protocollato con il n. 7616 il 24/03/2026;

### **C O N C E D E**

all'Appaltatore in indirizzo una proroga di **60 (sessanta) giorni** per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Tenuto conto che:

- i lavori sono stati consegnati il 25/06/2025 ed iniziati il 25/06/2025;
- il termine contrattuale per la loro ultimazione è di 270 giorni, pertanto la fine lavori è prevista entro il 25/03/2026;
- nel corso dei lavori non sono state ordinate sospensioni lavori;

si dà atto, alla luce della presente proroga, che **il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 24/05/2026**.

La presente proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Morbegno, 24 marzo 2026

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Critina Tarca  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*

per ricevuta:  
L'Appaltatore  
Cividini Ing. Co. S.r.l.  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*