



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.

0342.606.211

C.F.: 00098990146

<http://www.comune.morbegno.so.it>

PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 27/03/2024

Area Urbanistica ed Ambiente - Museo

Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo

OGGETTO : PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - PNRR M1C3-3 INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (CUP H96G22000200006) LOTTO FUNZIONALE OPERE EDILI, TERMOIDRULICHE ED ELETTRICHE (CIG 9939596E16) - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 28/03/2024 al 12/04/2024.

DETERMINAZIONE N° 230 DEL 27/03/2024

OGGETTO: PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - PNRR M1C3-3 INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (CUP H96G22000200006) LOTTO FUNZIONALE OPERE EDILI, TERMOIDRULICHE ED ELETTRICHE (CIG 9939596E16) - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

Visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 30/11/2023 con il quale viene attribuita alla sottoscritta Responsabile la responsabilità gestionale del Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 49 in data 28.12.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 51 in data 28.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024/2026;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2024, esecutiva, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 e relativi allegati, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 16 del 1° febbraio 2024 e successive variazioni ed integrazioni;

Ricordato che questo Ente è il Soggetto Attuatore del progetto di "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali presso il Museo Civico di Storia Naturale", finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M1C3-3 Investimento 1.2 finanziato dall'Unione Europea – next generation eu (CUP H96G22000200006), per un investimento di € 491.000,00 oltre IVA;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 145 in data 28/06/2023 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo, Esecutivo relativo alle opere edili inerenti gli interventi per la rimozione delle barriere cognitive e sensoriali, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
1	Importo lavori:	
	a. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 53.500,16
	b. Costi per la sicurezza dei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.100,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 57.600,16
2	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	a. Iva 22% sull'importo dei lavori a base di gara.	€ 12.672,04
	b. Fornitura arredi compresa IVA	€ 35.758,20
	di cui IVA al 22%	€ 6.448,20
	c. Realizzazione della rete Wi-Fi compresa IVA	€ 4.587,20
	di cui IVA al 22%	€ 827,20
	Spese di Progettazione Esecutiva – Definitiva (compreso contributo CNAPPC)	€ 43.164,58
	di cui iva al 22%	€ 7.783,78
	Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016	€ 921,60
	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
	Spese istruttoria	€ 1.000,00
	Imprevisti ed arrotondamento	€ 6.000,00
	Quota Anac	€ 35,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 105.138,62
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 162.738,78

Dato atto che il dipendente arch. Cristina Tarca, Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo, è il Responsabile unico del procedimento (RUP) relativo all'intervento di cui si tratta;

Dato Atto che sono stati aggiudicati mediante affidamento diretto con determina n. 621 del 25/07/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, i lavori di cui all'oggetto, all'operatore economico EDILFIST COSTRUZIONI SRL con sede in Morbegno via Ganda n. 80/G, per un importo contrattuale pari ad € 57.317,68 + iva 10 % €5.731,77 = € 63.049,45;

Dato atto che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico è stato così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
1	Importo lavori:	
	a. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 53.500,16
	Ribasso del 0,528 %	- € 282,48
	b. Costi per la sicurezza dei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.100,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 57.317,68
2	Somme a disposizione dell'amministrazione	

a. Iva 10% sull'importo dei lavori a base di gara.	€ 5.731,77
b. Fornitura arredi compresa IVA	€ 35.758,20
di cui IVA al 22%	€ 6.448,20
c. Realizzazione della rete Wi-Fi compresa IVA	€ 4.587,20
di cui IVA al 22%	€ 827,20
Spese di Progettazione Esecutiva – Definitiva (compreso contributo CNAPPC)	€ 43.164,58
di cui iva al 22%	€ 7.783,78
Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016	€ 921,60
Spese per pubblicità	€ 1.000,00
Spese istruttoria	€ 1.000,00
Imprevisti ed arrotondamento	€ 13.222,75
Quota Anac	€ 35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 105.421,10
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 162.738,78

Vista la Lettera commerciale datata 31/07/2023, sottoscritta ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, con prot. 17967 del 08/09/2023;

Richiamate:

- la Determinazione del Servizio Urbanistica ed Ambiente-Museo n° 764 del 11/09/2023 con la quale è stata autorizzata la Ditta appaltatrice EDILFIST COSTRUZIONI SRL con sede a Morbegno (SO) a subappaltare i lavori di PULIZIA ELEMENTI IN PIETRA (cat. OG 2) all' operatore economico SERVICE MARMO di Citrini Nicola con sede a Chiavenna (SO), per un importo presunto di € 3.000,00 compreso oneri della sicurezza, oltre ad Iva 10% € 300,00 = € 3.300,00;
- la Determinazione del Servizio Urbanistica ed Ambiente-Museo n° 810 del 29/09/2023 con la quale è stata autorizzata la Ditta appaltatrice EDILFIST COSTRUZIONI SRL con sede a Morbegno (SO) a subappaltare i lavori di tinteggiatura (cat. OG 2) all' operatore economico Impresa LOMBARDO MARCO con sede a Cercino (SO) in via Fornè n. 6, per un importo presunto di € 5.000,00 compreso oneri della sicurezza, oltre ad Iva 10% € 500,00 = € 5.500,00;
- la Determinazione del Servizio Urbanistica ed Ambiente-Museo n° 1058 del 04/12/2023 con la quale è stata autorizzata la Ditta appaltatrice EDILFIST COSTRUZIONI SRL con sede a Morbegno (SO) a subappaltare le OPERE DA IDRAULICO all' operatore economico Impresa MAZZA TIBERIO con sede a DELEBIO (SO) Via DON TEODORO PRUNERI, 7, per un importo presunto di € 4.000,00 compreso oneri della sicurezza, oltre ad Iva 10% € 400,00 = € 4.400,00;
- la Determinazione del Servizio Urbanistica ed Ambiente-Museo n° 1059 del 04/12/2023 con la quale è stata autorizzata la Ditta appaltatrice EDILFIST COSTRUZIONI SRL con sede a Morbegno (SO) a subappaltare i lavori per la REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO all' operatore economico Impresa ACQUISTAPACE DANILO Impianti

Elettrici con sede a PIANTEDO (SO) via San G.Bosco, 106/A, per un importo presunto di € 3.500,00;

- la Determinazione del Servizio Urbanistica ed Ambiente-Museo n° 1060 del 04/12/2023 con la quale è stata autorizzata la Ditta appaltatrice EDILFIST COSTRUZIONI SRL con sede a Morbegno (SO) a subappaltare le OPERE DA PITTORE (cat. OG 2) all' operatore economico Impresa ZUCCALLI S.R.L. con sede a TALAMONA (SO) Via Erbosta, 26, per un importo presunto di € 9.000,00 compreso oneri della sicurezza, oltre ad Iva 10% € 900,00 = € 9.900,00;

Preso atto che i lavori hanno avuto il seguente andamento:

- sono stati consegnati il 25/08/2023 ed iniziati il 29/08/2023. Il termine contrattuale per la loro ultimazione è previsto dalla Lettera Commerciale in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della consegna;

Preso altresì atto che i lavori sono stati sospesi in data 10/10/2023 e ripresi in data 05/02/2024;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 26/02/2024 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 07/02/2024;

Vista la documentazione prodotta dal Direttore Lavori e pervenuta in data 08/03/2024 con protocollo n. 5633 e n. 5634;

Vista la richiesta di integrazioni inviata in data 08/03/2024 con prot. 5702;

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 15/03/2024 con prot. n. 6232, in data 19/03/2024 prot 6465 e da ultimo in data 21/03/2024 con prot. n 6786 e n. 6787;

Vista la contabilità finale dei lavori redatta dal Direttore Lavori Arch. Samuel Balasso dello NCBArchitettura Studio Associato, pervenuta con i protocolli sopracitati, comprendente i seguenti documenti:

- Certificato ultimazione lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Giornale di cantiere;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Relazione finale;
- Stato finale dei lavori;

dalla quale risulta una spesa netta a consuntivo di € 57.317,68 di cui € 4.100,00 per oneri della sicurezza + IVA 10% € 5.731,77 = € 63.049,45 che rientra nei limiti della somma autorizzata;

Visto in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori datato 26/02/2024 e pervenuto in data 21/03/2024 prot. 6786, redatto dal Direttore Lavori arch. Samuel Balasso della NCB Architettura studio associato, dal quale risulta i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Ritenuto di dover approvare tutti i suddetti documenti contabili;

Verificato, a seguito di riscontro operato:

- la regolarità della fornitura eseguita;
- la regolarità contabile e fiscale;
- che l'Operatore Economico Edilfist Costruzioni SRL con sede a MORBEGNO, è in regola con i versamenti contributivi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL n. 42766012 valido sino al 02/07/2024;
- ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO D.M. 143 del 25 giugno 2021 n° di protocollo 202400943SO00/3 in data 25/03/2024 dalla Cassa Edile di Sondrio;
- che l'operatore Economico Edilfist Costruzioni SRL con sede a MORBEGNO ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Verificato inoltre che la spesa totale dell'opera, calcolata sulla scorta della documentazione in atti attestante gli impegni di spesa assunti e da assumere, le liquidazioni effettuate e/o le spese in fase di liquidazione, ammonta ad € **162.738,78** come specificato di seguito:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
1	Importo lavori:	
	a. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 53.500,16
	Ribasso del 0,528 %	- € 282,48
	b. Costi per la sicurezza dei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.100,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 57.317,68
2	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	a. Iva 10% sull'importo dei lavori a base di gara.	€ 5.731,77
	b. Fornitura arredi compresa IVA	€ 35.758,20
	di cui IVA al 22%	€ 6.448,20
	c. Realizzazione della rete Wi-Fi compresa IVA	€ 4.587,20
	di cui IVA al 22%	€ 827,20
	Spese di Progettazione Esecutiva – Definitiva (compreso contributo CNAPPC) – redazione PEBA	€ 43.164,58
	di cui iva al 22%	€ 7.783,78
	Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016	€ 921,60
	Quota Anac	€ 35,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 90.198,35
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 147.516,03

Dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione trova la seguente copertura finanziaria:

Parte Spesa	Bilancio di previsione	Codifica di bilancio	Codifica p.c.	Capitolo	Stanziamento
	2022/2024	5.02.2.0202	1.2.2.02.09.18.001	205020015	
Determina di accertamento in entrata n. 151 in data 13/02/2023 - Esercizio 2023					€ 491.000,00
Totale					€ 491.000,00
Denominazione capitolo:		PNRR M1C3 I1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CUP H96G22000200006			

Fonte di finanziamento	Atti	Importo	Impegni definitivi	Economia
PNRR M1C3 I1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CUP H96G22000200006	Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 28/06/2023	€ 135.007,56	€ 126.725,08	€ 8.282,48
Avanzo disponibile investimenti		€ 27.731,22	€ 20.790,95	€ 6.940,27
Totale		€ 162.738,78	€ 147.516,03	€ 15.222,75

Ritenuto di procedere, per quanto sopra, con:

- la liquidazione a saldo dell’importo netto pari a € 57.317,68 + IVA 10% per un importo totale di € 63.049,45;
- lo svincolo della garanzia prevista dall’art. 103 comma 1 Dlgs 50/2016 dell’importo di € 2.866,00, ridotto ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e smi;

Ritenuto di dover provvedere in merito ed accertata la propria competenza;

Visti:

- l’art. 84 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, che l’esito favorevole del controllo di regolarità amministrativa è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

D E T E R M I N A

Di dare atto che le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 241/90;

Di Approvare, per le ragioni citate in premessa narrativa la contabilità finale dei lavori redatta dal Direttore Lavori Arch. Samuel Balasso dello NCBArchitettura Studio Associato, comprendente i seguenti documenti:

- Certificato ultimazione lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Giornale di cantiere;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Relazione finale;
- Stato finale dei lavori;

dalla quale risulta una spesa netta a consuntivo di € 57.317,68 di cui € 4.100,00 per oneri della sicurezza + IVA 10% € 5.731,77 = € 63.049,45 che rientra nei limiti della somma autorizzata;

Di Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori datato 26/02/2024 e pervenuto in data 21/03/2024 prot. 6786, redatto dal Direttore Lavori arch. Samuel Balasso della NCB Architettura studio associato, dal quale risulta i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura al capitolo 205020015 del bilancio di previsione 2023 - 2025 – Esercizio 2023;

Di assestare il quadro economico finale dell'opera come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
1	Importo lavori:	
	a. Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 53.500,16
	Ribasso del 0,528 %	- € 282,48
	b. Costi per la sicurezza dei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.100,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 57.317,68
2	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	a. Iva 10% sull'importo dei lavori a base di gara.	€ 5.731,77
	b. Fornitura arredi compresa IVA	€ 35.758,20
	di cui IVA al 22%	€ 6.448,20
	c. Realizzazione della rete Wi-Fi compresa IVA	€ 4.587,20
	di cui IVA al 22%	€ 827,20
	Spese di Progettazione Esecutiva – Definitiva (compreso contributo CNAPPC) – redazione PEBA	€ 43.164,58
	di cui iva al 22%	€ 7.783,78
	Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016	€ 921,60
	Quota Anac	€ 35,00

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 90.198,35
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 147.516,03

dando atto che, la spesa complessiva finale di € 147.516,03 è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M1C3-3 Investimento 1.2 dell'Unione Europea – next generation eu e risulta una economia di spesa di € 15.222,75, fatto salvo l'esito delle verifiche poste in essere dall'ente Finanziatore a seguito di rendicontazione;

Di liquidare a saldo l'importo netto pari a € 57.317,68 + IVA 10% per un importo totale di € 63.049,45 a favore dell'Operatore Economico Edilfist Costruzioni SRL con sede a MORBEGNO;

Di procedere allo svincolo della garanzia prevista dall'art. 103 comma 1 Dlgs 50/2016 pari a € 2.866,00;

Di dare atto che l'operatore economico verrà liquidato con apposito atto di liquidazione a presentazione di regolare fattura elettronica;

Di trasmettere il presente atto:

- all'Appaltatore;
- al Direttore dei lavori;
- agli Enti finanziatori indicati in premessa, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione del finanziamento;
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile
Area Urbanistica ed Ambiente - Museo
Cristina Tarca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TARCA CRISTINA in data 27/03/2024



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Urbanistica ed Ambiente - Museo nr.230 del 27/03/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2023 958/0	Data: 30/06/2023	Importo:	108.746,21
		Subimpegno di spesa:	2023 958/2	Data: 30/06/2023	Importo:	7.222,75
Oggetto:	PNRR_M1_C3-INV_1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE , COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIIVICO DI STORIA NATURALE - OPERE EDILI * LAVORI ** economia					
Finanziato con :	420001025 - PNRR M1 C3 Inv. 1.2 - Rimozione barriere varie Museo civico di storia naturale 7.222,75 € -					
SIOPE:	2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				C.U.P.:	H96G22000200006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche					
Beneficiario:	0009326 - DA AFFIDARE					
Bilancio						
Anno:	2023					
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2023			Importo impegno:	108.746,21	
Capitolo:	205020015			Subimpegni già assunti:	35,00	
Oggetto:	PNRR_M1_C3-INV_1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE , COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIIVICO DI STORIA NATURALE - CUP H96G22000200006			Subimpegno nr. 958/2:	7.222,75	
				Disponibilità residua:	101.488,46	
Progetto:						
Resp. spesa:	5 MUSEO					
Resp. servizio:	5 MUSEO					

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 27/03/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Camarri



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Urbanistica ed Ambiente - Museo nr.230 del 27/03/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2023 958/0	Data: 30/06/2023	Importo:	108.746,21
		Subimpegno di spesa:	2023 958/5	Data: 30/06/2023	Importo:	6.000,00
Oggetto:	PNRR_M1_C3-INV_1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE , COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIIVICO DI STORIA NATURALE - OPERE EDILI * IMPREVISTI ** economia					
Finanziato con :	Avanzo disponibile - investimenti 4.940,27 € - 420001025 - PNRR M1 C3 Inv. 1.2 - Rimozione barriere varie Museo ciivico di storia naturale					
SIOPE:	2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				C.U.P.:	H96G22000200006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche					
Beneficiario:	0009326 - DA AFFIDARE					
Bilancio						
Anno:	2023					
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2023			Importo impegno:	108.746,21	
Capitolo:	205020015			Subimpegni già assunti:	8.179,35	
Oggetto:	PNRR_M1_C3-INV_1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE , COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIIVICO DI STORIA NATURALE - CUP H96G22000200006			Subimpegno nr. 958/5:	6.000,00	
				Disponibilità residua:	94.566,86	
Progetto:						
Resp. spesa:	5 MUSEO					
Resp. servizio:	5 MUSEO					

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 27/03/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Camarri



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Urbanistica ed Ambiente - Museo nr.230 del 27/03/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2023 958/0	Data: 30/06/2023	Importo:	108.746,21
		Subimpegno di spesa:	2023 958/6	Data: 30/06/2023	Importo:	1.000,00
Oggetto:	PNRR_M1_C3-INV_1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE , COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIIVICO DI STORIA NATURALE - OPERE EDILI * PUBBLICITA' ** economia					
Finanziato con :	Avanzo disponibile - investimenti 1.000,00 € -					
SIOPE:	2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				C.U.P.:	H96G22000200006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche					
Beneficiario:	0009326 - DA AFFIDARE					
Bilancio						
Anno:	2023					
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2023			Importo impegno:	108.746,21	
Capitolo:	205020015			Subimpegni già assunti:	14.179,35	
Oggetto:	PNRR_M1_C3-INV_1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE , COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIIVICO DI STORIA NATURALE - CUP H96G22000200006			Subimpegno nr. 958/6:	1.000,00	
Progetto:				Disponibilità residua:	93.566,86	
Resp. spesa:	5 MUSEO					
Resp. servizio:	5 MUSEO					

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 27/03/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Camarri



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Urbanistica ed Ambiente - Museo nr.230 del 27/03/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2023 958/0	Data: 30/06/2023	Importo:	108.746,21
		Subimpegno di spesa:	2023 958/7	Data: 30/06/2023	Importo:	1.000,00
Oggetto:	PNRR_M1_C3-INV_1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE , COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIIVICO DI STORIA NATURALE - OPERE EDILI * SPESE ISTRUTTORIA ** economia					
Finanziato con :	Avanzo disponibile - investimenti 1.000,00 € -					
SIOPE:	2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				C.U.P.:	H96G22000200006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche					
Beneficiario:	0009326 - DA AFFIDARE					
Bilancio						
Anno:	2023					
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2023			Importo impegno:	108.746,21	
Capitolo:	205020015			Subimpegni già assunti:	15.179,35	
Oggetto:	PNRR_M1_C3-INV_1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE , COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL MUSEO CIIVICO DI STORIA NATURALE - CUP H96G22000200006			Subimpegno nr. 958/7:	1.000,00	
Progetto:				Disponibilità residua:	92.566,86	
Resp. spesa:	5 MUSEO					
Resp. servizio:	5 MUSEO					

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 27/03/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Camarri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO in data 28/03/2024