



CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 904 DEL 02/12/2021

Area Lavori Pubblici Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici Manutenzione

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE
MURI RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO
GIOCHI COMUNALE LA CHIOCCIOLA VIA PRADA
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE. CUP H95F21000150001 CIG:
8860228B70

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 09/12/2021 al 24/12/2021.

DETERMINAZIONE N° 904 DEL 02/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE MURI RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE LA CHIOCCIOLA VIA PRADA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. CUP H95F21000150001 CIG: 8860228B70

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

Visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 16/2020 del 27.11.2020 con il quale viene attribuita all'ing. Andrea Bosatta la Responsabilità gestionale dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Vista la nota di aggiornamento al DUP 2021 – 2023, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 in data 20/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. PROVVEDIMENTO CC N.1/2021";

Vista la deliberazione C.C. n° 35 in data 30/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. PROVVEDIMENTO CC N.2/2021;

Vista la deliberazione C.C. n° 39 in data 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. PROVVEDIMENTO CC N.3/2021;

Vista la deliberazione C.C. n° 48 in data 25/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. PROVVEDIMENTO CC N.4/2021;

Dato Atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 05/08/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: "MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE MURI RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE "LA CHIOCCIOLA" VIA PRADA", redatto dall'ing. Mirko Maranta di Chiuro (SO), dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 28.425,00 per lavori a base d'asta comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 11.575,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, finanziato con contributi statali previsti dall'art. 1, commi da 29 a 37 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A	LAVORI		
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	27.000,00
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.425,00
A	Importo Complessivo dei lavori	€	28.425,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Iva 10% su lavori	€	2.842,00
B2	Spese tecniche per progettazione, coordinamento della Sicurezza, D.L., Contabilità, C.R.E.	€	6.000,00
B3	C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche	€	240,00
B4	IVA 22% su spese tecniche	€	1.372,40
B5	Incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 (2%):		
B5.1	Quota RUP per funzioni tecniche art, 113 comma 3 (80%)	€	454,80
B5.1	Fondo innovazione art. 113 comma 4 (20%)	€	113,70
B6	Imprevisti e arrotondamenti	€	551,20
B	Totale somme a disposizione amministrazione	€	11.575,00
C	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€	40.000,00

- con la stessa del. G.C. n. 156/2021, il geom. Damiano Sansi, tecnico comunale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'opera è interamente finanziata con contributi statali previsti dall'art. 1, commi da 29 a 37 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)";
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 177 del 09.04.2021 è stata effettuato l'accertamento in entrata relativo al contributo di cui sopra;
- all'opera è stato assegnato il CUP H95F21000150001 ed ai lavori il CIG 8860228B70;
- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n. 594 del 31/08/2021 a seguito di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del L. 120/2020, quale disciplina sostitutiva sino al 30.06.2023 dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016,, nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione al maggior ribasso, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'operatore economico DE MARI SRL di Traona (SO), che ha offerto un ribasso del 3.40% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 27 507,00, di cui € 26.082,00 per lavori ed € 1.425,00 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, si è determinata un'economia di spesa derivante dal ribasso d'asta di € 1.009,80 IVA inclusa, che è confluita nella voce "Imprevisti - Arrotondamenti" del quadro economico dell'opera, che pertanto è stato così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE			
N.		EURO	IMPORTO

	LAVORI		
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	27.000,00
A2	Ribasso sull'importo dei lavori del 3,40 %	€	- 918,00
A3	Importo dei lavori epurato dal ribasso d'asta	€	26.082,00
A4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.425,00
A	Importo Complessivo dei lavori	€	27.507,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Iva 10%	€	2.750,70
B2	Spese tecniche per progettazione, coordinamento della Sicurezza,	€	6.000,00
B3	C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche	€	240,00
B4	IVA 22% su spese tecniche	€	1.372,80
B5	Incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 (2%):		
B5.1	Quota RUP per funzioni tecniche art, 113 comma 3 (80%)	€	454,80
B5.1	Fondo innovazione art. 113 comma 4 (20%)	€	113,70
B6	Imprevisti e arrotondamenti	€	1.561,00
B	Totale somme a disposizione amministrazione	€	11.493,00
C	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€	40.000,00

Visto il contratto di appalto stipulato mediante scrittura privata n° 31/2021 di repertorio sottoscritta in data 07/09/2021;

Preso atto che i lavori hanno avuto il seguente andamento:

- sono stati consegnati ed iniziati il 06.09.2021. Il termine contrattuale per la loro ultimazione è previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della consegna, e scadeva quindi il 05.11.2021;
- i lavori non sono stati sospesi;
- l'effettiva ultimazione dei lavori è stata accertata in data 15.09.2021, e quindi entro il tempo utile contrattuale, come si evince dal relativo verbale a firma del D.L. e dell'Appaltatore;
- in corso d'opera non sono stati approvati stati di avanzamento lavori;

Vista la contabilità finale dei Lavori datata 25.11.2021 ed acclarata al protocollo comunale il giorno 02.12.2021 al numero progressivo 25461 redatta dal Direttore Lavori Ing. Mirko Maranta di Chiuro (SO), debitamente sottoscritta senza riserve dall'Impresa e composta dai seguenti documenti:

- Relazione sul conto finale;
- Dichiarazione relative alla non avvenuta cessione dei crediti e avvisi opponendum;
- Verbale di consegna e inizio dei lavori;
- Certificato ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure N.1;
- Registro di Contabilità N. 1;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori N. 1;
- Certificato di Pagamento N. 1;

dalla quale risulta una spesa netta a consuntivo per lavori di € 27.507,00 (oneri di sicurezza compresi) + IVA, che rientra nei limiti della somma autorizzata;

Visto altresì il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori datato 25 novembre 2021 redatto dal Direttore dei lavori ing. Mirko Maranta di Chiuro (SO), dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in €. 27.507,00 + iva 10% per un importo totale di €. 30.257,70;

Ritenuto di dover approvare detti documenti contabili;

Verificato, a seguito di riscontro operato:

- la regolarità dei lavori eseguiti;
- la regolarità contabile e fiscale;
- la regolarità contributiva dell'Appaltatore, come si evince dal DURC prot. INAIL_28857343 Data richiesta 30.08.2021 Scadenza validità 28.12.2021, agli atti del Comune;
- che l'Appaltatore ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Verificato inoltre che la spesa totale per la realizzazione dell'opera, calcolata sulla scorta della documentazione in atti attestante gli impegni di spesa assunti, le liquidazioni effettuate e/o le spese in fase di liquidazione, ammonta ad € 38.302,56, con un risparmio complessivo di € 1.697,44 come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
	LAVORI		
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	27.000,00
A2	Ribasso sull'importo dei lavori del 3,40 %	€	- 918,00
A3	Importo dei lavori epurato dal ribasso d'asta	€	26.082,00
A4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.425,00
A	Importo Complessivo dei lavori	€	27.507,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Iva 10%	€	2.750,70
B2	Spese tecniche per progettazione, coordinamento della Sicurezza,	€	6.000,00
B3	C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche	€	240,00
B4	IVA 22% su spese tecniche	€	1.372,80
B5	Incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 (2%):		
B5.1	Quota RUP per funzioni tecniche art, 113 comma 3 (80%)	€	318,36
B5.1	Fondo innovazione art. 113 comma 4 (20%)	€	113,70
B	Totale somme a disposizione amministrazione	€	10.795,56
C	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€	38.302,56

Dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione trova la seguente copertura finanziaria:

Fonte di finanziamento	Atti	Importo	Impegni definitivi	Economia
Contributo Regionale Contributo Statale - art. 1, commi da 29 a 37 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)	Determina n. 177/2021	€. 40.000,00	€. 38.302,56	€. 1.697,44
Totale		€. 40.000,00	€. 38.302,56	€. 1.697,44

Visti:

- l'art. 84 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, che l'esito favorevole del controllo di regolarità amministrativa è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

D E T E R M I N A

Di Approvare, per le ragioni citate in premessa narrativa:

➤ La contabilità Finale dei Lavori datata 25.11.2021 redatta dal Direttore Lavori Ing. Mirko Maranta, debitamente sottoscritta senza riserve dall'Impresa e composta dai seguenti documenti:

- Relazione sul conto finale;
- Dichiarazione relative alla non avvenuta cessione dei crediti e avvisi opponendum;
- Verbale di consegna e inizio dei lavori;
- Verbale ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di Contabilità n. 1;
- Sommario del registro di contabilità n.1;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Pagamento N. 1;

dalla quale risulta una spesa netta a consuntivo per lavori di € 27.507,00 + IVA, che rientra nei limiti della somma autorizzata;

il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori datato 25 novembre 2021 redatto dal Direttore dei lavori ing. Mirko Maranta di Chiuro (SO), dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in €. 27.507,00 + iva 10% per un importo totale di €. 30.257,70;

➤ Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura al capitolo 982606 del bilancio di previsione 2021 - 2023 – Esercizio 2021;

➤ Di assestare il quadro economico finale dell'opera come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
	LAVORI		
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	27.000,00
A2	Ribasso sull'importo dei lavori del 3,40 %	€	- 918,00
A3	Importo dei lavori epurato dal ribasso d'asta	€	26.082,00
A4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.425,00

A	Importo Complessivo dei lavori	€	27.507,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Iva 10%	€	2.750,70
B2	Spese tecniche per progettazione, coordinamento della Sicurezza,	€	6.000,00
B3	C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche	€	240,00
B4	IVA 22% su spese tecniche	€	1.372,80
B5	Incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 (2%):		
B5.1	Quota RUP per funzioni tecniche art, 113 comma 3 (80%)	€	318,36
B5.1	Fondo innovazione art. 113 comma 4 (20%)	€	113,70
B	Totale somme a disposizione amministrazione	€	10.795,56
C	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€	38.302,56

dando atto che, rispetto alla previsione di spesa iniziale di complessivi € 40.000,00, risulta una economia di spesa di 1.697,44;

Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

Di Trasmettere il presente atto:

- All'operatore Economico,
- all'Ufficio Ragioneria;
- all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo comunale.

Il Responsabile
Area Lavori Pubblici Manutenzione
Ing. Andrea Bosatta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA in data 02/12/2021



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.904 del 02/12/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 896/0	Data: 12/08/2021	Importo:	32.387,20
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 896/4	Data: 12/08/2021	Importo:	0,00
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE LA CHIOCCIOLA * IMPREVISTI					
Capitolo: 2021 982606 RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO STRADA EX-BERSAGLIO					
Codice bilancio: 10.05.2.0202 C.I.G.: 8860228B70 C.U.P.: H95F21000150001 SIOPE: 2.02.01.09.999					
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Atto Amministrativo: Det. Area Lavori Pubblici Manutenzione NR. 536 DEL 12/08/2021					
Beneficiario: 0009326 - DA AFFIDARE					
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:					
Importo Variazione: -1.561,00					

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 896/0	Data: 12/08/2021	Importo:	32.387,20
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 896/2	Data: 12/08/2021	Importo:	318,36
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE LA CHIOCCIOLA * INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE(QUOTA 80% DIPENDENTI)					
Capitolo: 2021 982606 RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO STRADA EX-BERSAGLIO					
Codice bilancio: 10.05.2.0202 C.I.G.: 8860228B70 C.U.P.: H95F21000150001 SIOPE: 2.02.01.09.999					
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Finanziato con : 290906 - Contributo stato per investimenti L 160/2019 (legge di bilancio 2020) €318,36 -					
Atto Amministrativo: Det. Area Lavori Pubblici Manutenzione NR. 536 DEL 12/08/2021					
Beneficiario: 0003019 - COMUNE DI MORBEGNO					
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:					
Importo Variazione: -136,44					

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 07/12/2021

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO in data 07/12/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Camarri